



PHASAGE DU CHANTIER

Durant les travaux d'aménagement du parvis de la gare de ses abords et de la rue de Ploubezre, il est prévu de travailler sur différentes phases afin de gêner le moins possible la circulation, les riverains, les commerçants et les usagers des lieux.

Nous avons donc prévu de découper le chantier en 6 phases principales, dont voici le détail sur le plan ci-dessous.

- PHASE 1 : PARVIS DE LA GARE: du 21 mars au 31 mai
- PHASE 2 : RUE TROROZEC ET GIRATOIRE : du 2 mai au 17 juin
- PHASE 3 : MAIL FRANCOIS MITTERAND : du 23 mai au 01 juillet
- PHASE 4 : ALLEE GEORGES CLEMENCEAU : du 20 juin au 5 Août (Enrobé de nuit, Congé été COLAS du 06 Août ► 28 Août)
- PHASE 5 : COTE EST DE LA GARE (ZONE BUS ACTUELLE) : du 05 septembre au 31 octobre
- PHASE 6 : RUE DE PLOUBEZRE ET LE GIRATOIRE : phasage du 07/11 à fin mars 2023

